

Id	Taaknaam	Duur	Begindatum	5 feb '24							12 feb '24							19 feb '24							26 feb '24							4 mrt '24							11 mrt '24							18 mrt '24							25 mrt '24							1 apr '24							8 apr '24						
				z	m	d	w	d	v	z	z	m	d	w	d	v	z	z	m	d	w	d	v	z	z	m	d	w	d	v	z	z	m	d	w	d	v	z	z	m	d	w	d	v	z	z	m	d	w	d	v	z	z	m	d	w	d	v	z	z	m	d	w	d	v	z	z	m	d	w	d	v	z
1	Berekeningen en tekening 2 stalen voeten KLB	5 dagen	maa 5-2-24	1																																																																					
2	Inmeten oude hameipoort (Digitaal) KLB	1 dag	maa 12-2-24	2																																																																					
3	Fabriceren stalen voet KLB	1 dag	woe 14-2-24	3																																																																					
4	Inrichten werkterrein KLB	1 dag	don 15-2-24	4																																																																					
5	Aanvoer pontons KLB	1 dag	vri 16-2-24	5																																																																					
6	Oplegdruk meten SPIE	1 dag	vri 16-2-24	6																																																																					
7	Ballast verwijderen uit kist. En afkoppelen elektra en bewegingswerk SPIE/KLB	1 dag	maa 19-2-24	7																																																																					
8	Demonteren balans KLB	1 dag	din 20-2-24	8																																																																					
9	Laden lossen balans aan de Grintwal op vrachtwagen derden KLB	1 dag	din 20-2-24	9																																																																					
10	Stralen en conserveren balans KLB	11 dagen	din 20-2-24	10																																																																					
11	Hameipoort demonteren incl. stalen onderdelen KLB	1 dag	din 20-2-24	11																																																																					
12	Hameipoort afvoeren KLB	1 dag	din 20-2-24	12																																																																					
13	Fabriceren, afwerken en gronden hameipoort KLB	10 dagen	woe 21-2-24	13																																																																					
14	Demontage montage planken brugval SPIE	7 dagen	woe 21-2-24	14																																																																					
15	Aanbrengen slijtlaag SPIE	5 dagen	vri 1-3-24	15																																																																					
16	Plaatsen stalen voet KLB	1 dag	maa 11-3-24	16																																																																					
17	Plaatsen van nieuwe hameipoort KLB	1 dag	din 12-3-24	17																																																																					
18	Terugplaatsen stalen onderdelen en aandrijving SPIE/KLB	2 dagen	woe 13-3-24	18																																																																					
19	Terugplaatsen balans KLB	1 dag	vri 15-3-24	19																																																																					
20	Uitbalanceren Brug oplefgrukmeting SPIE/KLB	1 dag	maa 18-3-24	20																																																																					
21	Opruimen werkterrein KLB	1 dag	din 19-3-24	21																																																																					
22	Eindlaag conservering aanbrengen	5 dagen	din 19-3-24	22																																																																					
23	Totale doorlooptijd	31 dagen	maa 12-2-24																																																																						

Project: Planning K23045 Datum: woe 13-12-23	Taak		Samenvatting		Inactieve mijlpaal		Alleen duur		Alleen begindatum		Externe mijlpaal		Voortgang, handmatig	
	Splitsing		Projectsamenvatting		Inactieve samenvatting		Handmatige samenvatting		Alleen einddatum		Deadline			
	Mijlpaal		Inactieve taken		Handmatig taak		Handmatige samenvatting		Externe taken		Voortgang			