

# nieuws



BESTE LEZER ~ In deze vijfde nieuwsbrief leest u over de activiteiten die Tebezo Waterbouw & Nautische Dienstverlening gaat uitvoeren aan de Meijersbolwerk en de naastgelegen Sluisbrug in opdracht van de gemeente Zwartewaterland. Wij willen u hiermee op de hoogte stellen van onze planning en de huidige voortgang.

## Inleiding

Inmiddels is de restauratie van de kademuren nagenoeg afgerond. Voor de kademuur heeft Tebezo een nieuw remmingwerk geplaatst. Als laatste zal het brugdek van de Sluisbrug worden vervangen. Dit samen herstelt het prachtige aanzicht op de binnengracht van Hasselt.

## Planning

In de week van maandag 24 juni t/m vrijdag 28 juni wordt het brugdek van de Sluisbrug vervangen. Tijdens de werkzaamheden is er geen doorgang voor de weggebruikers. Deze worden middels een verkeersplan omgeleid. De vaarweggebruikers kunnen voor en na de werktijden de Sluisbrug passeren.



Onderstaand een overzicht met tijden wanneer de schepen de Sluisbrug **wel** kunnen passeren:

Maandag tussen 19.00 uur en dinsdag 07.00 uur

Dinsdag tussen 18.00 uur en woensdag 07.00 uur

Woensdag tussen 18.00 uur en donderdag 07.00 uur

Donderdag tussen 18.00 uur en vrijdag 07.00 uur

Na vrijdag 28 juni 16.00 uur is er geen stremming van de vaarweg meer, de brug is dan gereed.

Onderstaand de weekplanning van de werkzaamheden aan de Sluisbrug:

### **Maandag 24 juni 2024**

*Vaarweg van 07.00 uur – 19.00 uur gestremd*

Het bestaande brugdek wordt gedemonteerd en uitgehesen. Voor de hijswerkzaamheden wordt een telescoopkraan opgesteld in de Ridderstraat. De telescoopkraan verwijdert het brugdek en plaatst deze op een ponton. Vervolgens verplaatst de telescoopkraan zich naar de Grintwal om het brugdek over te laden voor transport.

### **Dinsdag 25 juni 2024**

*Vaarweg van 07.00 uur – 18.00 uur gestremd*

De bestaande opleggingen worden verwijderd.

### **Woensdag 26 juni 2024**

*Vaarweg van 07.00 uur – 18.00 uur gestremd*

De nieuwe opleggingen worden op het landhoofd gemonteerd. Hier komt het nieuwe brugdek op te rusten.



### **Donderdag 27 juni 2024**

*Vaarweg van 07.00 uur – 18.00 uur gestremd*

Middels speciaal transport (vanwege de afmetingen) wordt het nieuwe brugdek geleverd op de Grintwal. De telescoopkraan plaatst het brugdek op het ponton en deze wordt naar de Sluisbrug gevaren. In de tussentijd stelt de telescoopkraan zich opnieuw op in de Ridderstraat om het brugdek van het ponton op locatie aan te brengen.

### **Vrijdag 28 juni 2024**

*Vaarweg van 07.00 uur – 16.00 uur gestremd*

Op de laatste dag worden de draaipunten gemonteerd en wordt het brugdek ingeregeld en getest.

Indien nodig wordt op maandag 1 juli 2024 het werkterrein nog opgeruimd.

### **Contact**

Bij vragen kunt u contact opnemen met ons kantoor:  
038-385 52 25 of met de directievoerder van de  
gemeente Zwartewaterland, Bert Roeten: 038-385 34 32.

Mocht het buiten kantooruren dringend zijn, dan zijn wij te bereiken op ons calamiteitenummer: 06 20 00 84 42.

Bekijk het project  
"Herstellen kademuur en Sluisbrug  
Hasselt", via de qr-code op de website  
van de gemeente Zwartewaterland.



  
gemeente  
**Zwartewaterland**