



nieuws

BESTE LEZER ~ In deze vierde nieuwsbrief leest u over de activiteiten die Tebezo Waterbouw & Nautische Dienstverlening gaat uitvoeren aan de Meijersbolwerk en de naastgelegen Sluisbrug in opdracht van de gemeente Zwartewaterland. Wij willen u hiermee op de hoogte stellen van onze planning en de huidige voortgang.

Planning

Remmingwerk

Momenteel zijn we bezig met het aanbrengen van het nieuwe remmingwerk aan de Meijersbolwerk. De laatste palen zijn afgelopen week gezet. Gisteren zijn de werkzaamheden gestart met betrekking tot het aanbrengen van wrijfgingingen. Vervolgens worden de palen voorzien van paalmutsen. De werkzaamheden van het remmingwerk zullen 19 april gereed zijn.

Metselwerk kademuren

Inmiddels zijn de werkzaamheden omtrent het metselwerk bijna afgerond. De kademuren zijn volledig voorzien van nieuwe voegen, zowel boven als onder water. Aan de bovenzijde van de kademuur zit een rollaag, welke deze week door de metselaars zal worden afgerond.

Vervangen val Sluisbrug

Het val van de Sluisbrug is momenteel in productie. Het is de planning om het bestaande val van maandag 10 juni t/m vrijdag 14 juni te vervangen voor het nieuwe val.



Bekijk het project
"Herstellen kademuur en Sluisbrug
Hasselt", via de qr-code op de website
van de gemeente Zwartewaterland.



Afgerond

Onder water zijn de metsel- en
voegwerkzaamheden afgerond. Deze
werkzaamheden zijn uitgevoerd door duikers.
De voegen die niet meer in correcte staat
waren, zijn verwijderd. Vervolgens zijn deze
met een speciale mortel opnieuw gevoegd.

Contact

Bij vragen kunt u contact opnemen met ons
kantoor: 038-385 52 25 of met de
directievoerder van de gemeente
Zwartewaterland, Bert Roeten: 038-385 34 32.

Mocht het buiten kantooruren dringend zijn,
dan zijn wij te bereiken op ons
calamiteitenummer: 06 20 00 84 42.